

Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 25

Adresse: Folehaven 17, 4281 Gørlev

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.

Emne	Er rentabelt og udføres år:	Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering.	Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid.
Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder	2014		
Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 4 kW			X
Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm			X
Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm			X
Udskiftning af døre og vinduer med termoruder til nye med 3 lags energiruder	Udført 2013		
Udskiftning af døre og vinduer med 2 lags energiruder til nye med 3 lags energiruder			X
Udførelse af nyt terrændæk med i alt 350 mm isolering			X
Isolering af varmfordelingsrør i bryggers			X
Efterisolering af varmfordelingsrør i bryggers			X
Isolering af brugsvandsrør i teknikrum			X

Rapport er gennemgået den: 28/1-14

afd. inspektør: Karsten Barsøe